

Gemeinde Mainhausen, Montag, 13. Februar 2012

## Kindertagesstätte St. Wendelinus - Zug um Zug Abarbeitung der erforderlichen Baumaßnahmen

Die Bauarbeiten in der katholischen Kita St. Wendelinus Zellhausen unterteilen sich in zwei unterschiedliche Projekte: Zum einen die Arbeiten für die energetische Sanierung des Altbestandes zum Konjunkturpaket II, zum anderen die Erweiterung, sprich den Neubau von Gruppenräumen für die Betreuung der Krippenkinder (der unter Dreijährigen).

Um Fristen einzuhalten, wurden die zu erledigenden energetischen Sanierungsarbeiten im Rahmen des Konjunkturpaketes mit hoher Dringlichkeitsstufe in 2011 abgeschlossen. Die Kosten hierfür beliefen sich auf rund 226.000,00 €.

Die aufgelaufenen Kosten für den Neubau der Krippe werden derzeit mit knapp 434.000 € beziffert. Hinzu kommen werden noch bis zum Abschluss des Bauvorhabens Kosten für Arbeit und Material von circa 55.000 € und Möblierungskosten in Höhe von in etwa 20.000 €, so dass sich die Gesamtkosten für das Projekt auf rund 509.000 € belaufen werden.

Derzeit erfolgt die Estrichtrocknung bis circa Mitte März. Anschließend werden die Außenputz-, Bodenbelags- und Innentürarbeiten sowie Maler- und Tapezierarbeiten durchgeführt. Gemäß Bauzeitenplan können somit - nach Abschluss vorgenannter Arbeiten - die neuen Räumlichkeiten voraussichtlich Mitte April 2012 bezogen werden.